

График реализации проектов строительства по объекту

Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: 346780, Ростовская область, г. Азов, пер. Маяковского, 79.

№ п/п	Наименование работ (обобщенное)	Процент выполнения работ на 01.10.2018 г.	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Подготовительные работы	100,00%						100,00%
2	Общестроительные работы ниже отметки 0.00	90,00%	10,00%					100,00%
3	Общестроительные работы выше отметки 0.00	70,00%	30,00%					100,00%
4	Внутренние сети	20,00%	80,00%					100,00%
5	Наружные сети (внутриплощадочные)	70,00%	30,00%					100,00%
6	Наружные сети (магистральные)	100,00%						100,00%
7	Благоустройство и озеленение		100,00%					100,00%

График реализации проектов строительства по объекту

Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: 346780, Ростовская область, г. Азов, пер. Тимирязева 86а

№ п/п	Наименование работ (обобщенное)	Процент выполнения работ на 01.10.2018 г.	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подготовительные работы	10,00%	50,00%	40,00%				100,00%
2	Общестроительные работы ниже отметки 0.00	0,00%			50,00%	50,00%		100,00%
3	Общестроительные работы выше отметки 0.00	0,00%				20,00%	30,00%	50,00%
4	Внутренние сети	0,00%					20,00%	20,00%
5	Наружные сети (внутриплощадочные)	0,00%					30,00%	30,00%
6	Наружные сети (магистральные)	0,00%					20,00%	20,00%
7	Благоустройство и озеленение	0,00%						0,00%

График реализации проектов строительства по объекту

Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: 346780, Ростовская область, г. Азов, пер. Тимирязева 86 б.

№ п/п	Наименование работ (обобщенное)	Процент выполнения работ на 01.10.2018 г.	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подготовительные работы	30,00%	70,00%					100,00%
2	Общестроительные работы ниже отметки 0.00	10,00%	90,00%					100,00%
3	Общестроительные работы выше отметки 0.00	0,00%	50,00%	20,00%	30,00%			100,00%
4	Внутренние сети			20,00%	30,00%	50,00%		100,00%
5	Наружные сети (внутриплощадочные)				50,00%	50,00%		100,00%
6	Наружные сети (магистральные)				50,00%	50,00%		100,00%
7	Благоустройство и озеленение					100,00%	0,00%	100,00%



Директор: /Надака Е.А./

Главный бухгалтер: /Надака Е.А./

М.П.