

### График реализации проекта строительства по объекту

Многоэтажный жилой дом №2 секции 2.1; 2.2; 2.3;- II этап строительства расположенный по адресу : 346780, РФ, Ростовская область, г. Азов, ул. Железнодорожная 3-а ( количество этажей -3 , общая площадь здания - 5 015,07 кв.м., количество квартир - 81, площадь квартир – 3 734,52 кв.м., строительный объем –20 041,1 куб.м.) на участке площадью – 3 581 кв.м.



№ п/п	Наименование работ (обобщенное)	Процент выполнения работ на 01.01.2018 г.	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	ИТОГО
1	2	3	6	7	8	9
1	Подготовительные работы	100,00%				100,00%
2	Общестроительные работы ниже отметки 0.00	90,00%	10,00%			100,00%
3	Общестроительные работы выше отметки 0.00	70,00%	20,00%	10,00%		100,00%
4	Внутренние сети	20,00%	15,00%	55,00%	10,00%	100,00%
5	Наружные сети (внутриплощадочные)	70,00%	10,00%	15,00%	5,00%	100,00%
6	Наружные сети (магистральные)	100,00%				100,00%
7	Благоустройство и озеленение			80,00%	20,00%	100,00%



*[Signature]* /Надака Е.А./

*[Signature]* /Надака Е.А./

М.П.

Директор  
Главный бухгалтер

марта 2018 года